



SABANETA de todos



PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

PLAN DE DESARROLLO								INDICADOR DE PRODUCTO										
Cod. Eje	Eje	Cod. Programa	Programa	Cod. Subprograma	Subprograma	Código SIEE	Código Plan de Desarrollo	Indicador de Producto	Estrategias	Tipo de Indicador	Línea de base	Meta 2016 - 2019	Valor Logrado al Custrienio 2016 - 2019	% Logrado Indicador al Custrienio	Descripción Cualitativa del Indicador de Producto	Responsable	Fecha de terminación de la actividad	Obligaciones Acumuladas
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.4	Deporte y recreación para todos	1.4.1	Modernización, adecuación y construcción de la infraestructura deportiva	829420	1.4.1.4	Coliseo construido de la institución educativa ambiental Adelaida Correa Estrada	Esta estrategia no aplica ya que se construyó en el 2016 la construcción del coliseo Adelaida Correa	Incremento	0	1	1	100%	NP	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$217.358.633
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.6	Servicios públicos para todos	1.6.1	Mantenimiento y modernización del alumbrado público	829443	1.6.1.1	Luminarias mantenidas	Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA E.S.P con la supervisión de la Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.	Mantenimiento	0%	100%	99%	98.5%	A través del Contato Interadministrativo Número 685 del 30/01/2019, celebrado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta ESP, se logró realizar el mantenimiento a 813 luminarias distribuidas tanto en la zona urbana como la rural del municipio.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$3.496.110.492
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.6	Servicios públicos para todos	1.6.1	Mantenimiento y modernización del alumbrado público	829444	1.6.1.2	Luminarias nuevas instaladas	Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA E.S.P, con la supervisión de la Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.	Incremento	197	852	852	100%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$2.894.559.522
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.6	Servicios públicos para todos	1.6.1	Mantenimiento y modernización del alumbrado público	829445	1.6.2.1	Luminarias LED instaladas	Firma y ejecución de contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA E.S.P con la supervisión de la Secretaría de obras Públicas e Infraestructura.	Incremento	149	1.204	3.159	262%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$3.341.794.967
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.6	Servicios públicos para todos	1.6.2	Consumos energéticos amigables con el medio ambiente	829450	1.6.2.4	Nuevas redes de gas instalados	Las Empresas Publicas de Medellín E.P.M. analizan las solicitudes de la comunidad transmitidas por medio de las Secretarías de Obras Públicas y Planeación para determinar la posibilidad y viabilidad de ofrecer el servicio de gas natural, en caso de ser viable socializan la propuesta al Municipio y solicitan el permiso de altura de	Incremento	0	14.000	11.539	82%	1. Construcción de acometidas y extensiones	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$0
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.2	Cobertura de acueducto y alcantarillados	829452	1.7.2.1	Proyectos apoyados de los acueductos veredales	Ejecución del contrato N°1365 de 2017 con el cual serán suministrados diferentes elementos requeridos por los acueductos veredales, de acuerdo a las solicitudes que hicieran ante la Administración Municipal.	Incremento	7	7	9	129%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$0
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.2	Cobertura de acueducto y alcantarillados	829453	1.7.2.2	Alcantarillados construidos	Gestión de recursos financieros mediante la presentación de un proyecto a la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia; el proyecto ha sido viabilizado por esta entidad, estamos a la espera de la firma del convenio interadministrativo entre Gobernación y Alcaldía de Sabaneta. Infraestructuras construidas: transectos	Incremento	2.859	4.359	5.366	123%	Construcción de alcantarillado	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$160.284.369
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.2	Cobertura de acueducto y alcantarillados	829454	1.7.2.3	Alcantarillado mantenido	Señal priorizadas los sectores que requieren ser intervenidos; en el caso de requerirlo es solicitado el servicio de vector a las Empresas Públicas de Medellín Son obras al Municipio; estas obras son de personal de trabajadores oficiales pertenecientes a la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura las que realizan las	Incremento	1.083	2.083	3.351	161%	Zona urbana y rural del municipio de Sabaneta, Barrios: Betania, Tres esquinas, Santa Ana, Florida, Holanda, Calle Larga, Promisión, prados de Sabaneta.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$57.964.150
1	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- ENFASIS EN EDUCACIÓN	1.7	Agua potable y saneamiento básico para todos	1.7.2	Cobertura de acueducto y alcantarillados	829455	1.7.2.4	Redes de alcantarillado entregadas a las Empresas Publicas de Medellín E.P.M.	Adeuar los alcantarillados para que reúnan los requisitos exigidos por las Empresas Publicas de Medellín E.P.M. y luego el Municipio formaliza la entrega mediante acta.	Incremento	0	3	2	67%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$0
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.2	Recuperación y mantenimiento de los espacios públicos	829592	3.1.2.1	Fachadas pintadas en estratos 1 y 2	Continúa las gestiones de la Administración Municipal con entidades del orden nacional, departamental, regional y la empresa privada para obtener los insumos necesarios (pintura, herramientas) y continuar mejorando las fachadas en las viviendas de los estratos 1 y 2. Con mano de obra de la comunidad y los trabajadores oficiales de la	Incremento	0	200	451	226%	Terminación de la ejecución del proyecto , espacios, arboles, juegos infantiles, zona verde, arboles, jardines, chorros de agua.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$0
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.3	Espacios públicos para el disfrute de la ciudad	829594	3.1.3.1	Parque de los 4 elementos construido en el lote el Toro	Luego de ser viabilizado el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se firmó el convenio interadministrativo N° 923 de 2017. Se viene ejecutando el contrato de obra 971 de 2019 y el de interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y ambiental N°909 de 2019	Incremento	0	1	1	100%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$5.042.503.318
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.1	Espacio público y equipamiento para todos	3.1.3	Espacios públicos para el disfrute de la ciudad	829595	3.1.3.2	Parques ENCUENTRATE construidos	1. Determinación de los lotes o espacios disponibles. 2. Elaboración de los estudios y diseños. 4. Asignación de los recursos financieros propios y/ o de cofinanciación. 5. Realización del proceso de contratación y ejecución de las obras. 6. Redacción de los informes de supervisión e interventoría. 7. Socialización y entrega de cada parque a	Incremento	0	3	21	700%	* Almendra ( parque infantil y mantenimiento al gimnasio existente) * Esmeralda ( parque infantil gimnasio al aire libre y plaza multifuncional) * Negro destello ( parque infantil y mantenimiento al gimnasio existente) * Azul 2 (parque infantil y gimnasio al aire libre)	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$0
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.5	Infraestructura para todos	3.5.1	Infraestructura para la movilidad	829609	3.5.1.1	Ampliación de la vía de la Calle 77 sur terminada y complementada	Luego de ser viabilizado el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se firmó el convenio interadministrativo N° 913 de 2017; Han sido adquiridos los lotes y se demolicion las edificaciones existentes. Ejecución del contrato de obra N°10000914 de 2019 de construcción de la	Incremento	0.30	1	1	100%	Construcción de 375 metros lineales e vía en doble calzada con tres carriles cada una; para una sección de 33 metros. Se han instalado las redes húmedas, de gas; se cuenta con todo el urbanismo, señalización, señalización y alumbrado público; pintura de ambos calzadas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$12.166.879.526
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.5	Infraestructura para todos	3.5.1	Infraestructura para la movilidad	829610	3.5.1.2	Construcción doble calzada de la Vía de la carrera 43 A	Destinar todos los recursos procedentes de obligaciones urbanísticas para la compra de predios; conformación de comité encargado de hacer seguimiento a la compra de los lotes. Demolicion de construcciones y adecuación de cada uno de los inmuebles adquiridos.	Incremento	0	1	0,10	10%	El Municipio de Sabaneta el 22 de mayo de 2019, celebró Contrato Interadministrativo N°1010/2019 de administración delegada de recursos para la compra de predios para la ampliación en doble calzada de la carrera 43A entre la calle 50 sur y la calle 66 sur, por un valor de \$2.984.942.829, con recursos propios de	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$4.996.770.224
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.5	Infraestructura para todos	3.5.1	Infraestructura para la movilidad	829611	3.5.1.3	Gestión de la Vía Circunvalar	Coordinar con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial la construcción y entrega al Municipio de los tramos de la vía por parte de los constructores privados.	Mantenimiento	1	1	1	100%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$0
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.5	Infraestructura para todos	3.5.1	Infraestructura para la movilidad	829612	3.5.1.4	Nuevas vías urbanas y rurales construidas	Seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial la intervención en obras de infraestructura vial por parte de las empresas constructoras que deben cumplir con normas urbanísticas de acuerdo al objeto del proyecto a desarrollar: Obras que deben ser entregadas a la Administración Municipal. Trabajo conjunto con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para entregar los lotes que son de propiedad del Municipio y hacer las gestiones ante los Municipios de Envigado, Itagüi y Barbosa que son dueños del lote ubicado en nuestra jurisdicción. El Municipio de Envigado desde el 2016 mantendrá la construcción de la obra	Incremento	0	40.000	38.425,0	96%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$61.291
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.5	Infraestructura para todos	3.5.1	Infraestructura para la movilidad	829613	3.5.1.5	Gestión de la Vía distribuidora (doble calzada regional)		Mantenimiento	1	1	1	100%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$2.127
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3.5	Infraestructura para todos	3.5.1	Infraestructura para la movilidad	829614	3.5.1.6	Vías urbanas y rurales recuperadas y mantenidas	Priorización de la necesidad de intervención en las vías urbanas y rurales del Municipio; con recursos propios realizar un proceso licitatorio para contratar tanto la obra física como la interventoría lo cual se realizara en el segundo trimestre del 2019	Incremento	69.000	130.000	146.487	113%	Reparcho de vías con la utilización de los trabajadores oficiales que pertenecen a la Secretaría de Obras Públicas en Infraestructura.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$16.218.575.138

Cod. Eje	Eje	Cod. Programa	Programa	Cod. Subprograma	Subprograma	Código SIEE	Código Plan de Desarrollo	Indicador de Producto	Estrategias	Tipo de Indicador	Línea de base	Meta 2016 - 2019	Valor Logrado al Cuatrienio 2016 - 2019	% Logrado Indicador al Cuatrienio	Descripción Cualitativa del Indicador de Producto	Responsable	Fecha de terminación de la actividad	Obligaciones Acumuladas
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,1	Infraestructura para la movilidad	829615	3.5.1.7	Andenes y ciclorutas construidos y/o mantenidos con criterios de accesibilidad	Luego de ser viable el proyecto y asignados recursos de cofinanciación por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se firmó el convenio interadministrativo N° 901 de 2017. Se cuenta con los diseños urbanísticos de los sitios a intervenir. Ejecución del contrato de obra N° 11 de 2015. La Administración cuenta con el ítem, recursos de contrapartida por \$16.800 millones, los diseños arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, localización, informe bioclimático, estudio de suelos. Se ha firmado con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el convenio interadministrativo N° 1299 de 2018 con el cual	Incremento	4,262	21,000	39,950	190%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$6.737.142.975
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829619	3.5.2.1	Centro Administrativo Municipal construido	Determinar los espacios en los cuales pueden ser construidas las aulas. Realización de los diseños con asesoría de la oficina de informática. Ejecución de contrato de obra, con la supervisión de la Secretaría de Obras públicas e Infraestructura.	Incremento	0	1	0,20	20%	Movimiento de tierras; demoliciones; excavación para pilas incluye anillado; acero para pilas; vaciado en concreto de pilas.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$7.504.276.052
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829617	3.5.2.3	Aulas tecnológicas para la comunidad construidas	Luego de destinar los recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones P.O.A.I. se levaran a cabo los siguientes pasos : 1. Diagnóstico de la situación de las diferentes acciones comunales. 2. Priorizar las sedes. 3. Contratar los diseños típicos. 4. Realizar el proceso licitatorio para los contratos de obra e interventoría. 5. Gestionar las dependencias administrativas recuperadas y mantenidas	Incremento	0	4	4	100%	Aula tecnología en la Biblioteca de la I. E Adelaide Correa mediante convenio firmado con Davivienda	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$0
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829620	3.5.2.4	Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal construidas	1. Recepción de las solicitudes de mantenimiento correctivo por parte de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. 2. Priorización de las sedes a intervenir. 3. Programación de actividades. 4. Ejecución de las obras con los trabajadores oficiales del Municipio. 5. Suministro de materiales por parte de la Secretaría de obras públicas.	Incremento	0	2	4	200%	Construcción de la sede JAC en mampostería estructural, techo en teja de barro con soporte en estructura metálica, cuenta con cocina, oficina, baños y un salón para eventos	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$703.708.282
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829621	3.5.2.5	Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas	1. Diagnóstico de aquellos espacios públicos que requieren mejoramiento y mantenimiento. 2. Priorización de las intervenciones a realizar de acuerdo a la disponibilidad de recursos. 3. Intervención de los espacios predio de un contrato con un tercero y también con los trabajadores oficiales del Municipio. 4. Uso de ser	Mantenimiento	0	12	12	100%	Adecuación del quintopiso del edificio de la alcaldía. Enel Calles se convirtieron terrazas en salones; adecuación uno de los niveles de la biblioteca para el funcionamiento de la Secretaría de Educación. Sigue la construcción del parque del universo en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Se instalará el CENTRO AMBIENTAL Y CULTURAL MARÍA AUXILIADORA. Obra terminada y entregada a la comunidad. Cinco niveles, con tres chancas para la practica de diversos como fútbol de salón, básquet, tenis de campo y voleibol. Salón ambiental, ludoteca, oficina administrativa, asociación.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$3.319.918.295
3	EJE 3 - MEDIOS DE VIDA - ENFASIS EN ESPACIO PÚBLICO	3,5	Infraestructura para todos	3,5,2	Infraestructura y equipamiento para la atención ciudadana con accesibilidad	829618	3.5.2.6	Área recuperada y mantenida de bienes de uso público	Terminar la ejecución de la primera etapa de la obra con FONADE. Serán construidos la hemeroteca, biblioteca y rampa de acceso. Se viene ejecutando el contrato de obra N° 11 de 2015. La interventoría fue contratada por FONADE y esta entidad se encarga de su contratación y pago.	Incremento	7,964	17,964	36,994	206%		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$267.428.976
5	EJE 5 - PROTECCIÓN DE LA VIDA - ENFASIS EQUIDAD	5,3	Equidad para todos durante el curso de vida	5,3,6	Juventud	829751	5.3.6.10	Construcción Corredor Juvenil		Incremento	1	1	0,7	70%	Se viene realizando el estudio de vulnerabilidad	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	31/12/2019	\$1.101.740.602