

MUNICIPIO DE SABANETA													
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial													
PLAN DE ACCIÓN 2016 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA													
CÓDIGO	EJE ESTRATÉGICO	EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA - ENFASIS EDUCACION											
1.6	PROGRAMA	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS											
PROGRAMA													
CÓDIGO	PROGRAMA	OBJETIVO	INDICADOR DE RESULTADO	META CUATRIENIO 2016-2019	META A DICIEMBRE DE 2016	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	OBSERVACIONES					
1.6	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS	Garantizar la calidad y cobertura en la prestación los servicios públicos del sistema de alumbrado público y expansión del gas	Modernización del sistema de alumbrado público del municipio.	15.60%	15.60%	7%	44.9%	El contrato de modernización del alumbrado público N°683 de 2016 empezó su ejecución en el mes de octubre.					
		Garantizar la calidad y cobertura en la prestación los servicios públicos del sistema de alumbrado público y expansión del gas	Expansión del servicio de gas	85%	85%	81.83%	96.3%	Las obras son supervisadas por la Secretaría de obras Públicas e Infraestructura y se ejecutan por un tercero contratado por E.P.M.					
1.7	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA TODOS	Garantizar el acceso a servicios de agua y saneamiento básico para todos, como una condición necesaria para la inclusión social y el logro de una vida digna	Cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana	100%	100%	100%	100%	Fuente:Unidad gestion del rendimiento agua y saneamiento - Empresas Públicas de Medellín.					
			Cobertura del servicio de acueducto en la zona rural	100%	100%	99.13%	99.13%	Fuente: Prestadores del servicio :Pan de Azúcar 100%, Cañaverelejo 100%, San José 100%, La Doctora 95%,Brisas San Isidro 98%,Lomitas 100%,María Auxiliadora 100%, E.P.M. 100%					
			Cobertura del servicio de alcantarillado la zona urbana	100%	100%	100%	100%	Fuente:Unidad gestion del rendimiento agua y saneamiento - Empresas Públicas de Medellín.					
			Cobertura del servicio de alcantarillado la zona rural	99%	99%	98%	98.99%	No se realizó ninguna obra de alcantarillado en la zona rural del Municipio durante el año 2016					
3.1	ESPACIO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO PARA TODOS	Garantizar espacios públicos adecuados, seguros y que cumplan la normatividad para el disfrute de todos.	Inversión territorial per cápita en espacio público y equipamiento	\$ 813,813	\$ 813,813	\$248,793	31%	Se incluye inversión en los parques de los colores, Corredor Juvenil, Biblioteca Municipal, Coliseo Adelaida Correa, Sedes comunales, Parque Simon Bolivar, Placa polideportiva playas placer,malla vial.					
			Nuevo espacio público	298163 Mts2	298,163	17,891	6%	Se incluye parques de los colores, parque de las mascotas, caseta turística, sendero y parque infantil en San Isidro, Bahías en la vía vereda San José, Sede comunal playas de María, Coliseo de la I.E. Adelaida Correa, andenes, nueva vía y puente Prestige.Nuevos espacios en el Club del adulto mayor.Placa polideportiva playas placer.Corredor juvenil, biblioteca, sede bomberos.					
3.5	INFRAESTRUCTURA PARA TODOS	Mejorar y fortalecer los equipamientos y espacio público del Municipio, que promuevan y faciliten la interacción entre los habitantes, así como el relacionamiento con la Administración Municipal	Inversión territorial per cápita en infraestructura	\$ 1,571,694	\$1,571,694	\$ 275,973	18%	La inversión informada en el plan de acción hace referencia al primer año, es importante tener en cuenta que la meta proyectada es al 2019.					
			Nueva sede administrativa municipal con cumplimiento de los parámetros de accesibilidad	1	1	0.1	10%	Ajuste de los diseños, de acuerdo a las necesidades de la nueva sede administrativa.					
SUBPROGRAMAS													
CÓDIGO	NOMBRE	ACCIONES	INDICADOR DE PRODUCTO	ESTRATEGIAS	META A DICIEMBRE DE 2016	PERÍODO	RESULTADO A DE 2016	% DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO	POBLACIÓN / SECTOR ATENDIDO			
1.6.1	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	1. Diagnostico del estado de las lamparas en los diferentes sitios del Municipio. 2. Intervención en las lamparas con recursos técnicos y humanos de la Empresa de Alumbrado Público del Municipio EAPSA. 3. Presentación de informe mensual de actividades a la Secretaría de Obras públicas e infraestructura.	Luminarias mantenidas (Poblacion total 5.548 luminarias)	Firma de convenio interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA. E.S.P.	100.00	Trimestre 1	15.60	15.6%	Mantenimientos correctivos donde se evidencia el desgaste de elementos que hacen parte de las luminarias, como son: balastos, condensadores, bombillas, fotoceldas, conectores entre otros. Y los mantenimientos preventivos consisten en la inspección periódica y coordinada de los elementos propensos a falla, antes de que esta ocurra; generando un efecto de mejoramiento en las condiciones de iluminación de las vías, mediante la revisión y limpieza.	Zona urbana y rural del Municipio de Sabaneta comprendida por 32 barrios, 6 veredas y dos vías principales.			
						Trimestre 2	23.60	23.6%					
						Trimestre 3	14.70	14.7%					
						Trimestre 4	14.80	14.8%					
		ACUMULADO	68.70	68.7%									
		Trimestre 1	0.00		Expansión en luminarias de sodio: Instaladas luminarias de 70, 150 y 250 vatios. De 250 w se instalaron seis unidades, de 150 w cinco unidades y 70 w dos unidades. Distribuidas de la siguiente manera: Parque principal 03 lamparas de 250, en la vereda San José una de 70w y dos de 250w; en Las Lomitas dos de 150w; en la doctora una de 70w, una de 250 y una de 150w; vereda Pan de Azúcar dos de sodio de 150w.	Veredas: San José, Las Lomitas, La Doctora y Pan de Azúcar; Parque principal Simon Bolivar.							
		Trimestre 2	0.00										
		Trimestre 3	13.00	11%									
Trimestre 4	3.00	3%											
ACUMULADO	16.00	13%		Expansión en luminarias de sodio: se instalaron postes, a los cuales les fueron instaladas luminarias de 150 vatios.	Vereda María Auxiliadora, puente sector los brujos; Sector San Isidro vereda La Doctora								
Trimestre 1	0.00	0%	Se realizó expansión de redes externas de gas natural mediante la instalación de anillos y arterias con los siguientes diámetros tuberías de 25 mm (3/4") de 90 mm (3") y de 110 mm (4"). Fueron intervenidos espacios como vías en pavimento flexible, rígido y articulado (adoquín), andenes, cunetas y zonas verdes los cuales fueron reconstruidos luego de realizada la obra.			Vereda da Pan de Azúcar beneficiando a 350 familias y 239 familias conectadas.							
Trimestre 2	4,955.30	124%											
Trimestre 3	200.00	5%											
Trimestre 4	3,188.00	80%											
ACUMULADO	8,343.30	209%		Se realizó expansión de redes externas de gas natural mediante la instalación de anillos y arterias con los siguientes diámetros de tuberías, de 25 mm(3/4") ,32mm (1") de 90 mm (3"). Fueron intervenidos espacios como vías en pavimento flexible, cunetas, rieles y zonas verdes los cuales fueron reconstruidos luego de realizada la obra.	Vereda Sa José parte alta.								
Trimestre 1	0.00		Socialización a la comunidad por parte de las Empresas Públicas de Medellín mediante volantes, Corte, demarcación, excavación y extensión de la tubería, reposición y acabado.			Nuevas redes de gas instaladas en metros lineales	Las Empresas de Medellín E.P.M. analizan la solicitudes de la comunidad y determinan la posibilidad de ofrecer el servicio, luego socializan la propuesta al Municipio y solicitan el permiso de rotura de vías y ocupación del espacio público.	4,000	Trimestre 1	0.00	0%	Se realizó expansión de redes externas de gas natural mediante la instalación de anillos y arterias con los siguientes diámetros de tuberías, de 25 mm(3/4") ,32mm (1") de 90 mm (3"). Fueron intervenidos espacios como vías en pavimento flexible, rígido, en andenes y cunetas	Vereda San Isidro y proyecto vegas plaza
Trimestre 2	0.00												
Trimestre 3	325.00	163%											
Trimestre 4	55.00	28%											
ACUMULADO	380.00	190%		1. Diagnostico del estado de las lamparas en los diferentes sitios del Municipio. 2. Intervención en las lamparas con recursos técnicos y humanos de la Empresa de Alumbrado Público del Municipio EAPSA. 3. Presentación de informe mensual de actividades a la Secretaría de Obras públicas e infraestructura.	Luminarias led instaladas	Firma de convenio interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y la Empresa de Alumbrado Público de Sabaneta EAPSA. E.S.P.	200.00	Trimestre 1	0.00		La expansión y la modernización se viene ejecutando en parques y senderos que requieren de seguridad, mayor iluminación tanto peatonal como vehicular	Los sitios intervenidos parque Restrepo Nranjo, Sendero San Isidro, Caminos de Mayorca y se recibieron las luminarias de los intercambios viales la 77 Sur y Mayorca	
Trimestre 2	0.00												
Trimestre 3	325.00	163%											
Trimestre 4	55.00	28%											
ACUMULADO	380.00	190%		1. Diagnostico de las necesidades de los diferentes sectores del Municipio. 2. Formulación de los proyectos. 3. Asignación de los recursos financieros propios y / o de cofinanciación. 4 Realización del proceso de contratación y ejecución de las obras. 5. Realización de los informes de supervisión e interventoría. 6 Rendición de cuentas	Metros lineales de alcantarillado construidos	1. Priorización de los sectores que requieren ser intervenidos. 2.Gestión de recursos en los diferentes entes regionales, departamentales y nacionales.	100.00	Trimestre 1	0.00	0%	Se logra la construcción del 142 metros lineales de alcantarillado construido, lo cual permite tener un cumplimiento del 142%		
Trimestre 2	0.00	0%											
Trimestre 3	0.00	0%											
Trimestre 4	0.00	0%											
ACUMULADO	142.00	142%		1. Diagnostico de las necesidades de los diferentes sectores del Municipio.	Metros lineales de alcantarillado mantenidos	1. Priorización de los sectores que requieren ser intervenidos. 2. Solicitud de alquiler de vector ante las Empresas Públicas de Medellín 3. Utilización de personal de trabajadores oficiales pertenecientes a la Secretaría de Obras públicas e Infraestructura.	250.00	Trimestre 1	0.00	0%	Se dejó nuevamente en funcionamiento la planta de tratamiento; fue necesario retirar lodo, hacer mantenimiento a las válvulas, lavado de tanques, adecuación del sistema de aforo, instalación de material para filtración, construcción de tapas en concreto.	Vereda las lomitas, sector los congojos.	
Trimestre 2	0.00	0%											
Trimestre 3	428.55	171%											
Trimestre 4	0.00	0%											
ACUMULADO	428.55	171%		Diagnostico de la situación de los alcantarillados	Número de redes de alcantarillado entregados a las Empresas Públicas de Medellín E.P.M.	Gestión ante las Empresas públicas de Medellín para la entrega de los diferentes alcantarillados	0.00	Trimestre 1	0.00	0%			
Trimestre 2	0.00	0%											
Trimestre 3	0.00	0%											
Trimestre 4	0.00	0%											
ACUMULADO	0.00	0%		Recepción y revisión de las propuestas de los diferentes acueductos	Número de proyectos apoyados de los acueductos veredales	Análisis y priorización de las propuestas presentadas por los acueductos	0.00	Trimestre 1	0.00	0%			
Trimestre 2	0.00	0%											
Trimestre 3	0.00	0%											
Trimestre 4	0.00	0%											
ACUMULADO	0.00	0%		1.Realización de los estudios y diseños. 2. Formulación del proyecto. 3. Asignación de los recursos financieros propios y / o				Trimestre 1	0.00	0%			
Trimestre 2	0.00	0%											







SUBPROGRAMAS										
CÓDIGO	NOMBRE	ACCIONES	INDICADOR DE PRODUCTO	ESTRATEGIAS	META A DICIEMBRE DE 2016	PERÍODO	RESULTADO A DE 2016	% DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO	POBLACIÓN / SECTOR ATENDIDO
3.5.2	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA CON ACCESIBILIDAD	que requiere el mantenimiento. 6. Atención a las necesidades que se presentan de imprevisto y que estén al avance de la Secretaría de Obras Públicas				Trimestre 4	6.00	50%	Apoyo del personal Operativo de la Secretaría de O.O.P.P. para el mantenimiento de la infraestructura física de las sedes administrativas municipales. Suministro de materiales de construcción y ferretería para adecuación de las sedes. Adecuación de infraestructura y baterías sanitarias para el alojamiento de deportistas participantes en los XXXIX juegos departamentales.	Sedes de la Administración Municipal y todas la I. E del Municipio
						ACUMULADO	12.00	100%		
						Trimestre 1	0.00	0%		
						Trimestre 2	0.30	30%	Construcción primera etapa de la nueva sede de la estación de bomberos voluntarios: e fundaciones, columnas, vigas, primera losa del nivel dos.	Barrio playas de María
		1. Diagnostico de la situación de las diferentes acciones comunales. 2. Priorizar las intervenciones. 3. Definir la sede que será construida. 4. Contratar los diseños. 5. Ejecutar la obra	Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal construidas	Formulación de proyecto el cual es presentado al Banco de Programas y Proyectos Municipal para la asignación de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda o del Comité de cargas urbanísticas	1	Trimestre 3	1.00	100%	Sede comunal Playas de María, fue intervenida un área de 223 metros cuadrados en los cuales se construyeron dos aulas múltiples y un local comercial con oficina, baños y complementan las aulas un gimnasio al aire libre.	Barrio playas de María
						Trimestre 4	0.00	0%		
						ACUMULADO	1.30	130%		
						Trimestre 1	7,165.00	112%	Construcción sendero peatonal y mejoramiento de zonas verdes; Mantenimiento del parque principal Simón Bolívar en iluminación, limpieza del piso, bancas, arreglo del jardín, construcción de palomeras, Construcción de 670 m2 de placa polideportiva, cerramiento e iluminación y canchas integradas	Vereda la Doctora - Sector San Isidro; barrio San Joaquín. Sector playas placer vereda La Doctora.
						Trimestre 2	341.00	5%	En la parte alta de la vereda San José junto a la sede comunal fue instalada una baranda de protección, se construyó muro de contención tipo pilote y viga cabezal. También fueron construidas tres bahías y se adecuó el ingreso a la sede comunal. Recuperación e instalación de pasamanos metálicos en diferentes sectores del Municipio.	Veredas San José, cañaverelejo, Pan de Azúcar y barrio Restrepo Naranjo.
						Trimestre 3	269.00	4%	Construcción de nueva caseta turística en el parque principal. Construcción parque de las mascotas mediante la recuperación del espacio físico, cerramiento en malla eslabonada, instalación grama sintética, juegos para mascotas, iluminación, instalación de caseta y piso duro.	Barrio San Joaquín. Parque Erato en el centro comercial Aves María.
				Trimestre 4	1,100.00	17%	Construcción de cuatro parques infantiles con gimnasio al aire libre cada uno de un color diferente. Las máquinas del gimnasio se instalaron sobre losas de 15 cm de espesor. Cada parque cuenta con dispensador de bolsas para excrementos de mascotas, canecas de basura y su respectivo paisajismo.	Barrios Calle larga, Aliadas del Sur y Calle del Banco; Vereda la Doctora sector San Isidro.		
				ACUMULADO	8,875.00	139%				
5.3.6	JUVENTUD	Ejecución del proyecto mediante el contrato de obra y de interventoría. Complementado con la supervisión del a Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.	Construcción del corredor juvenil	Corrdianción de acciones entre la Secretaría de Obras públicas, la Interventoría y FONADE. Reunione periodicas entre la Secretaría de Obras Públicas y la Interventoría de proyecto.	0.40	Trimestre 1	0.00	0%		
						Trimestre 2	0.00	0%		
						Trimestre 3	0.20	50%	Se efectuaron obras de localizado, trazado, replanteo y excavaciones.	Barrio la Barqueraña
						Trimestre 4	0.25	63%	Se continuó con las excavaciones, armado de pilas, armado y vaciado de vigas de fundación, columnas y losa del area de emprendimiento.	Barrio la Barqueraña
				ACUMULADO	0.45	113%				
1.1.3	CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA	Ejecución del proyecto mediante el contrato de obra y de interventoría. Complementado con la supervisión del a Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.	Biblioteca municipal construida	Ejecución de los recursos aportados por el Area Metropolitana del Valle de aburrá, complementados con los recursos propios. Gestionar recursos de cofinanciación con la Gobernación de Antioquia que permitan la terminación de la obra física.	0.70	Trimestre 1	0.266	38%	Excavación, llenos, acero de refuerzo, concretos, losa de entrepiso; Entrega parcial de calibración de diseños: estructurales, arquitectónicos, eléctricos, sonido, circuito cerrado de televisión; ajustes completos de red hidráulica y red contraincendios.	Carrera 46 con calle 75 sur barrio calle larga.
						Trimestre 2	0.250	36%	Excavaciones, acero de refuerzo, concretos, instalaciones provisionales.	Carrera 46 con calle 75 sur barrio calle larga.
						Trimestre 3	0.082	12%	Demolición de piso duro; corte figuración de acero de refuerzo para estructuras; colocación malla electrosoldada; instalación de estructuras metálicas; vaciado de losa; instalación de salidas de aguas negras.	Carrera 46 con calle 75 sur barrio calle larga.
						Trimestre 4	0.187	27%	Excavación; acero para fundaciones, instalación de estructura metálica para cubierta; escaleras metálicas de salida de emergencia; pisos en concreto; cuartos de basura; zona de bombas y abastos, buitrón eléctrico y subestación eléctrica, planta de emergencia; cuarto de tanques, red contra incendio debajo de rampa.	Carrera 46 con calle 75 sur barrio calle larga.
				ACUMULADO	0.785	112%				
1.4.1	MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ejecución del proyecto mediante el contrato de obra y de interventoría. Complementado con la supervisión del a Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura.	Coliseo construido de la Institución Educativa y Ambiental Adelaida Correa Estrada	Ejecución de los recursos aportados por La Gobernación de Antioquia, complementados con los recursos propios.	0.70	Trimestre 1	0.45	64%	Instalación de acero de refuerzo para columnas y vigas e inicio de vigas postensadas; vaciado de columnas en concreto. Vaciado de losa superior.	Institución Educativa y Ambiental Adelaida Correa Estrada, barrio La Barqueraña.
						Trimestre 2	0.25	36%	Instalación de vigas IPC 360 y láminas de metaldeck para losa. Instalaciones hidrosanitarias, cerramiento en malla. Terminación de la obra.	Institución Educativa y Ambiental Adelaida Correa Estrada, barrio La Barqueraña.
						Trimestre 3	0.00	0%		
						Trimestre 4	0.00	0%		
				ACUMULADO	0.70	100%				

PROYECTOS												
CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	NOMBRE DEL INDICADOR	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PRODUCTO O COMPONENTE	PLAN DE COMPRAS		VALOR				
						PERIODO	ACUMULADO					
16.1	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	Luminarias mantenidas	2016056310035	Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	Luminarias mantenidas	\$		972,000,000				
		Luminarias nuevas instaladas			Luminarias nuevas instaladas							
1.6.2	ENERGETICOS AMIGABLES CON EL AMBIENTE	Nuevas redes de gas instaladas	2016056310036	Instalación del servicio de gas natural en la zona rural	Metros lineales de red de gas natural instalado	\$		925,378,241				
1.6.2	ENERGETICOS AMIGABLES CON EL AMBIENTE	Luminarias led instaladas	2016056310035	Mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público	Luminarias nuevas led instaladas	\$		320,000,000				
1.7.1	COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Metros lineales de alcantarillado construidos	2016056310083	Construcción y mantenimiento redes de alcantarillado	Metros lineales de alcantarillado construidos	\$		2,500,000,000				
		Metros lineales de alcantarillado mantenidos			Metros lineales de alcantarillado mantenidos							
		Número de redes de alcantarillado entregados a las Empresas			Número de redes de alcantarillado entregados a las Empresas Públicas de Medellín E.P.M.							
		Número de proyectos apoyados de los acueductos veredales			Número de proyectos apoyados de los acueductos veredales							
3.1.3	ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DISFRUTE DE LA CIUDAD	Parque de los cuatro elementos construido en el lote del toro	2016056310076	Construcción doble calzada de la calle 77 sur entre carreras 45 y 48 y obras complementarias	Parque de los cuatro elementos construido en el lote del toro	\$		10,000,000,000				
		Parques encuéntrate construidos			Parques encuéntrate construidos							
3.5.1	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD	Ampliación de la vía de la calle 77 sur terminada y complementada	2016056310076	Construcción doble calzada de la calle 77 sur entre carreras 45 y 48 y obras complementarias	Ampliación de la vía de la calle 77 sur terminada y complementada	\$		15,200,000,000				
		Construcción doble calzada de la vía de la carrera 43A (kilómetro)	2016056310077	Construcción doble calzada de la carrera 43A entre calles 50 y 66 sur	Construcción doble calzada de la vía de la carrera 43A.						81,520,000,000	
		Gestión de la vía circunvalar			Gestión de la vía circunvalar							
		Gestión de la vía distribuidora (Doblecalzada regional)			Gestión de la vía distribuidora (Doble calzada regional)							
		Vías urbanas y rurales recuperadas y mantenidas	2016056310079	Mantenimiento de la infraestructura vial (vehicular y peatonal)	Vías urbanas y rurales mantenidas y recuperadas						\$	12,000,000,000
		Nuevas vías urbanas y rurales construidas	2016056310078	Construcción de vías urbanas y rurales	Nuevas vías urbanas y rurales construidas						\$	616,000,000
3.5.2	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA CON ACCESIBILIDAD	Andenes y ciclo rutas construidos y/o mantenidos con criterios de Centro administrativo Municipal	2016056310080	Construcción y mantenimiento de andenes y ciclo rutas	Andenes y ciclo rutas construidos con criterios de accesibilidad	\$		3,902,008,506				
		Aulas tecnológicas para la comunidad construidas	2016056310151	Construcción centro administrativo municipal	Centro administrativo municipal construido						31,900,000,000	
		Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal	2016056310153	Construcción de sedes para el movimiento cívico comunal	Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal construidas						\$	700,000,000
		Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas	2016056310082	Adecuación y mantenimiento a la infraestructura de las sedes administrativas	Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas						\$	6,000,000,000
		Área recuperada y mantenida de bienes de uso público	2016056310083	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de bienes de uso público	Área recuperada y mantenida de bienes de uso público	\$		1,000,000,000				
5.3.6	JUVENTUD	Construcción del corredor juvenil	2016056310038	Construcción corredor juvenil	Construcción del corredor juvenil	\$		4,500,000,000				
1.1.3	CALIDAD Y PERTINENCIA	Biblioteca municipal construida	2016056310024	Construcción y dotación biblioteca Municipal	Biblioteca municipal construida	\$		23,000,000,000				
1.4.1	MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y	Coliseo construido de la Institución Educativa y Ambiental Adelaida	2016056310024	Construcción coliseo de la I.E. Adelaida Correa Estrada	Coliseo construido de la I.E. Adelaida Correa Estrada	\$		3,430,000,000				

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SUBPROGRAMAS/PROYECTOS													
CÓDIGO	SUBPROGRAMAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FUENTES DE FINANCIACIÓN			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						OBSERVACIONES	
			RUBRO	FUENTE	VALOR APROPIADO	Trim.1 PERIODO	Trim.2 ACUMULADO	Trim.3 PERIODO	Trim.4 ACUMULADO	PERIODO			
4.2.4	MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN	Luminarias mantenidas	42,800	RECURSOS PROPIOS	\$ 1,238,809,726	\$ 390,000,000	\$ 472,500,000	\$ 82,500,000	686,383,418	\$ 603,883,418	761,239,134	\$ 157,355,716	

**SUBPROGRAMAS**

CÓDIGO	NOMBRE	ACCIONES	INDICADOR DE PRODUCTO	ESTRATEGIAS	META A DICIEMBRE DE 2016	PERÍODO	RESULTADO A DE 2016	% DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL RESULTADO	POBLACIÓN / SECTOR ATENDIDO		
1.6.1	DEL ALUMBRADO PÚBLICO CONSUMOS ENERGÉTICOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE	Luminarias nuevas instaladas	91,800						218,682,347	\$ 218,682,347		
1.6.2		Nuevas redes de gas instaladas			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0		
		Luminarias led instaladas	91,900		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	218,682,346	\$ 218,682,346		
1.7.1	COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Metros lineales de alcantarillado construidos	42,700	Ingresos corrientes de	\$ 24,620,625	\$ 0	\$ 0	24,286,555	\$ 24,286,555	24,286,555		
					\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0		
3.1.3	ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DISFRUTE DE LA CIUDAD	Parque de los cuatro elementos construido en el lote del toro			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0		
		Parques encuéstrate construidos			\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0	\$ 0		
		Ampliación de la vía de la calle 77 sur terminada y complementada (kilómetro)	43361	Venta de activos	\$ 548,823,501	\$ 0	\$ 0	\$ 0	548,367,040	\$ 548,367,040		
		Construcción doble calzada de la vía de la carrera 43A (kilómetro)	62161	Venta de activos	#####				855,916,800	\$ 855,916,800		
		Gestión de la vía circunvalar										
		Gestión de la vía distribuidora (Doble calzada regional)										
3.5.1	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD	Vías urbanas y rurales recuperadas y mantenidas	43500	ICLD	#####			879,243,778	\$ 879,243,778	1,086,734,671		
			43577	OBLIGACIONES	#####			802,443,633	\$ 802,443,633	1,312,860,105		
			43600	ICLD	\$ 40,000,000			4,392,103	\$ 4,392,103	34,378,059		
			42000	ICLD	\$ 21,818,654			21,810,302	\$ 21,810,302			
		Nuevas vías urbanas y rurales construidas		OBLIGACIONES						1,211,738,942		
		Andenes y ciclo rutas construidos y/o mantenidos con criterios de accesibilidad	0	OBLIGACIONES	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 288,000,000	\$ 288,000,000	540,212,000		
		Dependencias administrativas recuperadas y mantenidas	43700	ICLD	\$ 991,239,920	\$ 0	\$ 0	\$ 670,760,552	\$ 670,760,552	\$ 867,684,704		
				OBLIGACIONES				\$ 854,760,302	\$ 854,760,302			
		Centro administrativo Municipal construido	71000	ICLD	\$ 350,000,000				\$ 350,000,000	\$ 350,000,000		
		Sedes para actividades del movimiento cívico y comunal construidas	43277	OBLIGACIONES	#####	\$ 493,059,199	\$ 493,059,199		\$ 532,026,541	\$ 532,026,541		
			43400	ICLD	\$ 27,419,868			\$ 394,831,739	\$ 394,831,739			
			86177	ICDE - OBLIGACIONES	\$ 62,695,294			\$ 57,015,012	\$ 57,015,012			
		Área recuperada y mantenida de bienes de uso público		OBLIGACIONES		\$ 185,053,285	\$ 185,053,285					
				OBLIGACIONES					\$ 809,702,860	\$ 809,702,860		
				OBLIGACIONES		\$ 794,584,596	\$ 794,584,596					
			43477	ICDE - OBLIGACIONES	\$ 450,944,110				\$ 294,428,048	\$ 294,428,048		
5.3.6	JUVENTUD	Construcción del corredor juvenil	43277	OBLIGACIONES	#####	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 532,026,541	\$ 532,026,541		
			42932	Cargas Urbanísticas Área Metropolitana	#####				\$ 1,811,708,652	1,811,708,652		
			43000	ICLD	\$ 211,367,022				\$ 206,775,800	206,775,800		
			42992	Gobernación de Antioquia	#####				\$ -	0		
			85900	ICLD	\$ 531,000,000				\$ 280,297,845	280,297,845		
			85960	Crédito IDEA	\$ 349,366,017	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,078,800	59,078,800		
1.4.1	MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	Coliseo construido de la Institución Educativa y Ambiental Adelaida Correa Estrada	43100	ICLD	\$ 220,216,923	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 217,358,633			
<b>TOTAL</b>					\$ 18,022,231,356	\$ 390,000,000	\$ 1,945,197,080	\$ 1,555,197,080	\$ 4,683,927,394	\$ 4,601,427,394	\$ 12,902,368,961	\$ 9,412,000,289
<b>ELABORA:</b>				Francisco Javier Echeverri Santamaria								
<b>RESPONSABLE:</b>				Julian Alberto Grajales Alvarez								
<b>OBSERVACIONES:</b>												
<b>Fecha Diligencia miento:</b>	Enero de 2017											